

| 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------|-----------------------|---|
| № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період 2019 рік, тис.грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період 2019 рік (з нарastaючим підсумком), тис.грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з нарastaючим підсумком), тис.грн (без ПДВ) | | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ) |
| | | | | Профінансовано | Освоєно | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 25 609,33 | 25 609,33 | 25 609,33 | 25 609,33 | 100,00% | 0,00 |
| 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 5 121,56 | 5 121,56 | 5 126,43 | 5 126,43 | 100,10% | -4,87 |
| 3. | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 446,78 | 446,78 | 446,78 | 446,78 | 100,00% | 0,00 |
| 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2 798,88 | 2 798,88 | 2 798,88 | 2 798,88 | 100,00% | 0,00 |
| 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 100,00% | 0,00 |
| 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 7 | Інше | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 100,00% | 0,00 |
| Усього | | 34 144,02 | 34 144,02 | 34 148,90 | 34 148,90 | 100,01% | -4,88 |

В.о. Генерального директора - Голови Правління

Д.Б. Запорожець

" 24 " січня 2020 року



(підпис)

| 2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---|---|------------------------------|------|---|---|---------------------------|
| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період | | | | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком) | | Виконано | | | | | | Реквізити документа, який засвічує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переходів об'єктів | Залишилось не профінансовано | | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначене на тендерах чи без | Причини невиконання плану |
| | | | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | тис. грн. (без ПДВ) | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т. ч: | | | | | | 24 419,29 | 0,54 | 24 419,29 | | | 24 419,29 | | 24 419,29 | | | 0,00 | | | |
| I.1.1 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС | | | | | | 13 591,65 | 0,54 | 13 591,65 | | | 13 591,65 | | 13 591,65 | | | 0,00 | | | |
| I.1.1.1 | Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовти Води (ІГ(перехідний)) | | амортизаційні відрахування | 25 262,63 | 0,538014 | 13 591,65 | 0,538014 | 13 591,65 | 25 262,63 | 0,538014 | 13 591,65 | 0,538014 | 13 591,65 | №№851-855 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс" ID: UA-2019-07-22-002177-b; UA-2019-07-22-002177-b.2 конкурентний діалог | |
| I.1.2 | Реконструкція ЛЕП | | | | | | 10 827,63 | | 10 827,63 | | | 10 827,64 | | 10 827,64 | | | 0,00 | | | |
| I.1.2.1 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-8 ком. №1 до ТП-6/8 ком. №6 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні відрахування | 2 126,27 | 0,509 | 1 082,27 | 0,509 | 1 082,27 | 2 126,27 | 0,509 | 1 082,27 | 0,509 | 1 082,27 | №№ 2302,2318 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000020-b | |
| I.1.2.2 | Реконструкція кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-10 ком.2 до ТП-23 ком.1 м. Павлоград Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 1 667,54 | 0,392 | 653,68 | 0,392 | 653,68 | 1 667,54 | 0,392 | 653,68 | 0,392 | 653,68 | №№ 2303,2319 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000027-b | |
| I.1.2.3 | Реконструкція кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-13 ком. 3 до ТП-14А ком. 2 м. Павлоград Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 1 819,04 | 0,354 | 643,94 | 0,354 | 643,94 | 1 819,04 | 0,354 | 643,94 | 0,354 | 643,94 | № 1603 від 30.09.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000052-c | |
| I.1.2.4 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-24 ком.1 до ТП-12A ком.4 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 1 949,24 | 0,54054 | 1 053,64 | 0,54054 | 1 053,64 | 1 949,24 | 0,54054 | 1 053,64 | 0,54054 | 1 053,64 | №№ 2304,2320 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000059-c | |
| I.1.2.5 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-24 ком.4 до ТП-40 ком.3 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 1 893,58 | 0,57126 | 1 081,73 | 0,57126 | 1 081,73 | 1 893,58 | 0,57126 | 1 081,73 | 0,57126 | 1 081,73 | №№ 2305,2321 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000028-a | |
| I.1.2.6 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-12A ком. № 1 до ТП-13 ком. № 1 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 1 290,02 | 0,358 | 461,83 | 0,358 | 461,83 | 1 290,02 | 0,358 | 461,83 | 0,358 | 461,83 | №№ 2306, 2323 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000316-a | |
| I.1.2.7 | Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-23 ком. №5 до ТП-14 ком. №3 м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 1 115,13 | 0,513 | 572,06 | 0,513 | 572,06 | 1 115,13 | 0,513 | 572,06 | 0,513 | 572,06 | № 2307, 2324 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000146-c | |
| I.1.2.8 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-35 РБ-21 до буд. №16 вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 741,43 | 0,249 | 184,62 | 0,249 | 184,62 | 741,43 | 0,249 | 184,62 | 0,249 | 184,62 | № 2308, 2325 від 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-08-30-000205-c | |
| I.1.2.9 | Реконструкція КЛ-10 кВ від ПС "Гвардейська" ком.103 до ЗТП-182 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування | 2 015,03 | 1,10 | 2 216,54 | 1,10 | 2 216,54 | 2 015,04 | 1,10 | 2 216,54 | 1,10 | 2 216,54 | № 1593 від 30.09.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-06-25-000804-c | |
| I.1.2.10 | Реконструкція КЛ-10 кВ від ТП-157 ком.1 до ТП-154 ком.3 смт. Черкаське, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл. | км | амортизаційні віdraхування/реактивна електроенергія/ | 1 527,25 | 1,884 | 2 877,34 | 1,884 | 2 877,34 | 1 527,25 | 1,884 | 2 877,34 | 1,884 | 2 877,34 | № 1602 від 30.09.2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Енерджі Сервіс"; ID: UA-2019-06-25-000478-b | |
| <i>Проектні роботи</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.1 | Розробка проектної документації «Реконструкція повітряної лінії 35 кВ (одноколова) Л-МКР-31, ПС "Девладово-тигова" (ПАТ "Укрзализніця") - ПС "Макорти", с. Макорти, Софіївський р-н, Дніпропетровська обл.» | км | Невикористані кошти 2017 року | 39,91 | 19,60 | 782,25 | 19,60 | 782,25 | 39,91 | 19,60 | 782,25 | 19,60 | 782,25 | Введення в експлуатацію одночасно з об'єктом, під який розробляється проект | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Східнерегпроект", ID: UA-2019-05-28-000838-c | |
| I.2.2 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.» | км | Невикористані кошти 2017 року | 762,40 | 0,05 | 38,12 | 0,05 | 38,12 | 762,40 | 0,05 | 38,12 | 0,05 | 38,12 | Введення в експлуатацію одночасно з об'єктом, під який розробляється проект | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Східнерегпроект", без застосування електронної системи закупівель | |
| I.2.3 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченка м. Павлоград, Дніпропетровської області» | км | Невикористані кошти 2017 року | 549,14 | 0,07 | 38,44 | 0,07 | 38,44 | 549,14 | 0,07 | 38,44 | 0,07 | 38,44 | Введення в експлуатацію одночасно з об'єктом, під який розробляється проект | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Східнерегпроект", без застосування електронної системи закупівель | |
| I.2.4 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-25 РБ-3 до буд. №10 по вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської області» | км | Невикористані кошти 2017 року | 273,87 | 0,15 | 41,08 | 0,15 | 41,08 | 273,87 | 0,15 | 41,08 | 0,15 | 41,08 | Введення в експлуатацію одночасно з об'єктом, під який розробляється проект | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Східнерег | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--|----------|-------|-------|--|--|
| II.2.5 | Трансформатори струму T-0,66 1500/5 | шт | реактивна електроенергія | 1,20 | 18 | 21,60 | 18 | 21,60 | 1,26 | 18 | 22,680 | 18 | 22,68 | № 3107 від 30.09.2019 | 0 | -1,08 | 5,00% | | |
| II.2.6 | Колодка випробувальна типу НІК КР-25 | шт | реактивна електроенергія | 0,325 | 49 | 15,93 | 49 | 15,93 | 0,325 | 49 | 15,925 | 49 | 15,93 | № 3477 від 31.10.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "НІК ЕЛЕКТРОНІКА", ID: UA-2019-08-20-001529-c | |
| II.2.7 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного читування (типу СМАРТ) | шт | реактивна електроенергія | 1,30 | 2 186 | 2 841,80 | 2 186 | 2 841,80 | 1,30 | 2 186 | 2 841,80 | 2 186 | 2 841,80 | №№ 374-381 від 31.08.2019, 517-522, 540-543, 545, 551 від 30.09.2019, 593-600, 602-605, 693, 695-701 від 31.10.2019; 736-739, 744, 746, 753, 770, 775, 777, 780 від 30.11.2019; 849,850, №856-859 від 31.12.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "АЛБАТ", тендер, ID: UA-2019-05-27-001242-b | |
| II.2.8 | Лічильник трифазний типу Torgrids або аналог | шт | реактивна електроенергія | 2,84 | 10 | 28,35 | 10 | 28,35 | 2,84 | 10 | 28,35 | 10 | 28,35 | № 410 від 31.08.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "АЛБАТ" ID: UA-2019-09-11-000084-a | |
| II.2.9 | Маршрутізатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | реактивна електроенергія | 20,60 | 6 | 123,60 | 6 | 123,60 | 20,60 | 6 | 123,60 | 6 | 123,60 | №№ 703-706, 727, 728 від 31.10.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Албат", ID: UA-2019-06-27-000204-c | |
| II.3 | Закупівлі обладнання під АСКОЕ | | | | | 1 852,35 | | | 1 852,35 | | | | | 1 852,69 | | -0,34 | | | |
| II.3.1 | Мікро ПК Izodrom PC | шт | реактивна електроенергія | 18,00 | 2 | 36,00 | 2 | 36,00 | 18,00 | 2 | 36,00 | 2 | 36,00 | № 756,758 від 30.11.2019 | 0 | -0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-27-000240-c | |
| II.3.2 | Перетворювач USB-COM | шт | реактивна електроенергія | 1,50 | 4 | 6,00 | 4 | 6,00 | 1,50 | 4 | 6,00 | 4 | 6,00 | №T-000000738 від 27.06.2019, №128 від 31.07.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-27-000715-b | |
| II.3.3 | Інтелектуальний перетворювач портів роз'єзки | шт | реактивна електроенергія | 4,20 | 11 | 46,20 | 11 | 46,20 | 4,20 | 11 | 46,20 | 11 | 46,20 | № 554 від 30.09.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-27-000260-c | |
| II.3.4 | Модем типу iRZ ATM2-232 | шт | реактивна електроенергія | 2,625 | 10 | 26,25 | 10 | 26,25 | 2,630 | 10 | 26,30 | 10 | 26,30 | №№493,494,495 від 04.09.2019, №502 від 05.09.2019, 384,385,386,387,388 від 31.08.2019, 702 від 31.10.2019 | 0 | -0,05 | 0,19% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-18-000946-b | |
| II.3.5 | Блок живлення MW DRC-40A | шт | реактивна електроенергія | 0,945 | 50 | 47,25 | 50 | 47,25 | 0,950 | 50 | 47,50 | 50 | 47,50 | № 3104 від 30.09.2019; № 554 від 30.09.2019 | 0 | -0,25 | 0,53% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-27-000597-a | |
| II.3.6 | Блок живлення MW 12-15 | шт | реактивна електроенергія | 0,225 | 9 | 2,025 | 9 | 2,025 | 0,230 | 9 | 2,07 | 9 | 2,07 | № 3105 від 30.09.2019, 492 від 31.08.2019 | 0 | -0,05 | 2,22% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-27-000214-c | |
| II.3.7 | Акумулятор 12V 4AH | шт | реактивна електроенергія | 0,61 | 78 | 47,58 | 78 | 47,58 | 0,61 | 78 | 47,58 | 78 | 47,58 | № 3102 від 30.09.20194384,385,386,387,388,402 від 31.08.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-06-18-000946-b | |
| II.3.8 | Акумулятор 12V 7AH | шт | реактивна електроенергія | 0,54 | 21 | 11,34 | 21 | 11,34 | 0,54 | 21 | 11,34 | 21 | 11,34 | № 3100 від 30.09.2019; 384,385,386,387,388,402 від 31.08.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", без застосування електроної системи закупівель | |
| II.3.9 | Стенд для регульовання та піврікі однофазних приладів обліку електричної енергії типу MTS-101 | шт | реактивна електроенергія | 1 629,70 | 1 | 1 629,70 | 1 | 1 629,70 | 1 629,70 | 1 | 1 629,70 | 1 | 1 629,70 | №539 від 30.09.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | Тендер, ID: UA-2019-06-27-000471-c ID: UA-2019-08-15-000447-c відкриті торги | |
| Усього по розділу II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Впровадження та розвиток АСДТК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | Впровадження комплексу АСДТК (ЦРП-1) | шт. | Невикористані кошти 2017 року | 1 135,18 | 0,39358 | 446,78 | 0,39358 | 446,78 | 1 135,18 | 0,39358 | 446,78 | 0,39358 | 446,78 | № 832 від 17.12.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ", ID: UA-2019-08-14-000322-c | |
| Усього по розділу III: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | Модернізація існуючих та закупівлі нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | | | | | 393,88 | | | 393,88 | | | 393,88 | | | 393,88 | | 0,00 | | |
| IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: | | | | | 176,00 | | | 176,00 | | | 176,00 | | | 176,00 | | 0,00 | | |
| IV.1.1.1 | Моноблок | шт. | Невикористані кошти 2017 року | 22,00 | 8 | 176,00 | 8 | 176,00 | 22,00 | 8 | 176,00 | 8 | 176,00 | №№ 324 від 30.07.2019, 389 от 31.08.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-05-29-000314-a | |
| IV.1.2 | Закупівля нового мережевого обладнання | | | | | 65,63 | | | 65,63 | | | 65,63 | | | 65,63 | | 0,00 | | |
| IV.1.2.1 | Світч | шт. | Невикористані кошти 2017 року | 21,00 | 2 | 42,00 | 2 | 42,00 | 21,00 | 2 | 42,00 | 2 | 42,00 | № 292 від 25.06.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-05-29-000326-a | |
| IV.1.2.2 | ДБЖ 1000VA | шт. | Невикористані кошти 2017 року | 2,626 | 9 | 23,63 | 9 | 23,63 | 2,626 | 9 | 23,63 | 9 | 23,63 | №№ 288-289 від 11.06.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-05-29-001281-c | |
| IV.1.3 | Інші засоби комп'ютеризації | | | | | 152,25 | | | 152,25 | | | 152,25 | | | 152,25 | | 0,00 | | |
| IV.1.3.1 | МФУ А4 КОЛЬБОВИЙ | шт | Невикористані кошти 2017 року | 12,25 | 2 | 24,50 | 2 | 24,50 | 12,25 | 2 | 24,50 | 2 | 24,50 | № 285 від 11.06.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-05-29-000292-a | |
| IV.1.3.2 | Принтер А3 з СНПЧ | шт | Невикористані кошти 2017 року | 17,50 | 1 | 17,50 | 1 | 17,50 | 17,50 | 1 | 17,50 | 1 | 17,50 | № 287 від 11.06.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ID: UA-2019-05-29-001170-c | |
| IV.1.3.3 | МФУ А4 Лазерний | шт | Невикористані кошти 2017 року | 10,50 | 8 | 84,00 | 8 | 84,00 | 10,50 | 8 | 84,00 | 8 | 84,00 | №№ 283-284 від 11.06.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "Інвестиційна Рада", без застосування електроної системи закупівель | |
| IV.1.3.4 | Проектор | шт | Невикористані кошти 2017 року | 26,25 | 1 | 26,25 | 1 | 26,25 | 26,25 | 1 | 26,25 | 1 | 26,25 | № 286 від 11.06.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | | |
| IV.2 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | | | | | 2 405,00 | | | 2 405,00 | | | 2 405,00 | | | 2 405,00 | | 0,00 | | |
| IV.2.1 | 2 черга впровадження ГІС | шт | Невикористані кошти 2017 року | 800,00 | 1 | 800,00 | 1 | 800,00 | 800,00 | 1 | 800,00 | 1 | 800,00 | Модернізація НМА №4 від 18.10.2019, №5 від 28.11.2019 | 0 | 0,00 | 0,00% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ", ID | |